

①【箕面市止々呂美地区】 《箕面工事区》



箕面有料道路と近接した箇所にて切土工事や橋梁工事を実施しています。
また、箕面トンネル西坑口より掘削作業（H25.8月末）を開始しています。

②【茨木市佐保地区】 《茨木西工事区》



箕面トンネル東坑口よりトンネルの掘削作業を実施しています。
8月31日現在で上り線268m、下り線366m進捗しています。

③【茨木市佐保地区】 《茨木西工事区》



府道余野茨木線に近いところから順次、佐保川橋の橋脚（P3橋脚高さ約70m）の施工を実施しています。

④【茨木市千提寺地区】 《茨木西工事区》



文化財調査が完了し、本線切盛土工事を実施しています。
土砂については、引き続き安威川ダム関連盛土場へ運搬を実施しています。



⑤【茨木市下音羽地区】 《茨木東工事区》



下音羽川橋の上部工工事を実施しています。
上り線P3橋脚上では約10m架設が完了し、下り線P1・2橋脚上では柱頭部の施工を実施しています。

⑥【高槻市原地区】 《高槻西工事区》



主要地方道枚方亀岡線の両脇で芥川橋の工事を実施しています。
現在、3つの橋脚から上部工を張り出し架設しており、府道から40m上空に蝶々形の桁がご覧いただけます。

⑦【高槻市成合地区】 《高槻中工事区》



高槻碎石跡地で高盛土箇所の地盤対策工事や調整池等の工事を実施しています。
IC側からの土運搬のための工事用道路設置工事を実施しています。

⑧【高槻市成合地区】 《高槻東工事区》



全下部工40基中18基が施工完了しました。
(H25.9.1現在)
8月より、上部工工事の桁架設工事にも着手しています。