

現場レポート 東九州自動車道

・北九州空港
・苅田町歴史資料館
・石塚山古墳

⑤今川工事

工事会社：(株)フジタ



作業が進み、高速道路とPAの姿がはっきりわかるようになりました。水路の付替えも完了し、これからは仕上げの作業を行います。

⑦泉工事

工事会社：戸田建設(株)



作業も終盤を迎えました。これからは県道496号線～江尻川付近の土を盛る作業を集中して行います。

⑧祓川橋(PC上部工)工事

工事会社：川田建設(株)



橋を架ける作業も残り少となりました。これからは落下防止の壁等の施工に順次着手していきます。

⑨みやこ工事

工事会社：奥村組土木興業(株)



作業も終盤となり、椎田道路との接続が分かるようになってきました。8月初旬には工事が完了する予定です。

苅田北九州空港IC

①

②

工橋北

③

小波瀬川

⑥今川橋(PC上部工)工事

工事会社：三井住友建設(株)



順調に橋を架ける工事が進んでいます。今後、河川内からヤジロベエが伸びる形で施工を行います。

⑦

今川PA・スマートIC(仮称)

⑧

⑨

・航空自衛隊築城基地



・メタセの社



みやこ豊津IC(仮称)

⑩

椎田道路

⑪

⑫

椎田IC

築城IC

①光国トンネル工事

工事会社：(株)フジタ



トンネルが貫通し、北側の坑口も完成しました。これからは苅田北九州空港IC付近の土を盛る作業を行います。

②南原トンネル工事

工事会社：戸田建設(株)



平成25年3月27日に工事がしゅん功しました。ご理解・ご協力ありがとうございました。

③延永工事

工事会社：戸田建設(株)



本線の工事もほぼ完了し、側道等の仕上げ作業を行っています。7月初旬には工事が完了する予定です。

④稗田工事

工事会社：オリエンタル白石(株)・松鶴建設(株)JV



県道251号の切り替えが無事終わりました。これからはカルバートボックスの製作と土を盛る作業を行います。

⑩築城工事

工事会社：松山建設(株)



作業が進み、新設ICの形が分かるようになってきました。これからも引き続き土を盛る作業を行います。

⑪椎田工事

工事会社：(株)ピーエス三菱



新設料金所部の作業をしています。これからも土を盛る作業と伴に本線下にカルバートボックスを製作する作業を行います。

平成25年5月末時点

市町村名	苅田町							行橋市				みやこ町	築上町					
担当工事区	苅田工事区							行橋北工事区		行橋南工事区		みやこ築上工事区						
校区名	雨窪	堤	馬場	南原	集	浄土院	戸早学園	片島	岡崎	延永	稗田	今川	東矢留	泉	祓郷	安武	小原	
地区名																		
工事名	光国トンネル工事	南原トンネル工事					新津トンネル工事	延永工事		吉国工事	稗田工事	今川工事	泉工事	みやこ工事	築城工事	椎田工事		
工事進捗率	99%	しゅん功					しゅん功	94%			44%	84%	91%	95%	15%	14%		

今後、全線の舗装工事・施設工事に着手していきます。

祓川橋

今川橋

・菅見大塚古墳

×・▲・▼等の紋様が確認された装飾古墳です。

九州最大級の役所跡であり、太宰府政庁と同規模です。

・福原長者原遺跡

・ピワノクマ古墳



・橋塚古墳

