

吉野川環境モニタリング調査実施計画

※平成28年9月30日現在

項目		実施済み												今後の予定												備考			
		事前調査						工事中調査						今後の予定															
		平成27年						平成28年						平成29年															
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月		
橋梁工事	下部工	P1																									鋼管矢板打設完了		
		P2																										鋼管矢板打設完了	
		P3																											
		P4																											
		P5																											
		P6																											
		P7																											
		P8																											
		P9																											
		P10																											
	P11																											鋼管矢板打設完了	
	陸上部	P12																										橋脚基礎工着手	
		P13																											
		P14																											
上部工																													
		●:実施済み ○:今後実施予定						◀ ※下部工の完成に合わせて順次施工 ▶																					
環境モニタリング調査	騒音・振動調査																												
	水質調査			●				●			●					●					●			○		○	定期水質、工事中水質、海苔養殖		
	地形調査			●					●							●							○				深浅測量、航空レーザー測量		
	底生生物・底質調査			●					●							●							○				潮下帯定量、潮間帯定量、付着生物		
	鳥類調査	●	●								●			●	●							●			○		飛翔状況、生息状況		
	魚類調査			●					●							●							○				刺網、サーフネット		
検討会・部会	検討会	■第5回 (H27. 4. 27) ・橋梁設計の報告(景観の検討結果を含む) ・調査計画のブラッシュアップの中間報告												■第6回 (H27. 10. 27) ・事前調査結果の報告(速報)(H26. 9~H27. 6) ・工事中調査計画の確認						■第7回 (H28. 8. 3) ・事前調査結果の報告(H26. 9~H27. 10) ・工事中調査結果の報告(速報)(H27. 11~H28. 3)									
	環境部会													■第6回 (H27. 10. 27) ・事前調査結果の報告(速報)(H26. 9~H27. 6) ・事前調査計画に基づく工事中調査計画の妥当性の検討												※環境モニタリング調査については、 適宜、各委員に確認する。 ※検討課題が生じた場合に、随時開催する。			
	橋梁部会																									※橋梁設計については、 適宜、各委員に確認する。 ※検討課題が生じた場合に、随時開催する。			

---

---

# 工事施工状況

## 平成28年7月～9月


---

---


# ■吉野川現況



【左岸】



【右岸】



※6月～10月は出水期のため、河川内工事休止。11月から再開予定

● : 施工中箇所  
○ : 未施工箇所

---

---

# 環境モニタリング調査実施状況

平成28年7月～9月

---

---

## ■ 環境モニタリング調査実施状況



### ■ 鳥類調査

調査実施日：平成28年9月1日



### ■ 水質調査

調査実施日：平成28年9月15日

