



# 新名神高速道路の進捗状況



武庫川橋



神峰山トンネル



イメージキャラクター  
しんめちゃん  
新名神のこについて  
情報発信しているよ。



京田辺高架橋

(IC・JCT名の一部は仮称)

神戸～箕面 L=22.5km  平成30年度完成予定 【会社努力目標H28】  用地取得率99% 工事着手率100%	箕面～高槻 L=18.0km  平成30年度完成予定 【会社努力目標H28】  用地取得率99% 工事着手率100%	高槻～八幡 L=10.7km (H24.4事業許可)  平成35年度完成予定  用地取得率2% 工事着手率0%	八幡～城陽 L=3.5km  平成28年度 完成予定  用地取得率100% 工事着手率100%	城陽～大津 L=25.1km (H24.4事業許可)  平成35年度完成予定  用地取得率1% 工事着手率0%
---	---	--	--	--

※進捗率は平成26年10月末時点