



〜〜新名神大阪西・新名神大阪東事務所管内の工事の様子〜〜



① 上部工施工のための作業構台（矢印部分）を設置しました。



② 高槻高架橋西（下部工）工事着手前に安全祈願祭を実施しました。



③・④ 橋脚を支える土台部分である杭の施工を行っています。



⑤ 橋脚下部工の施工を進めています。

※ 現在淀川出水期のため作業中断中。10月中旬より再開予定



⑥（左）シールドマシン（トンネル掘削機）の発進立坑施工のために地中連続壁で土留めを行っています。（右）山手幹線西側で新名神の道路高さまで地面の掘り下げを行っています。



⑦ 八幡市域で新名神の道路高さまで地面の掘り下げを行っています。