

【別紙2】 高速道路の被害と復旧状況

○主な被害状況(九州自動車道・南九州自動車道)
 盛土崩落: 1箇所(益城バスストップ付近)
 路面損傷: 約350箇所(段差・ひび割れ・陥没等)
 橋梁損傷: 本線橋13橋(木山川橋ほか)
 跨道橋5橋(府領跨道橋ほか)



○主な被害状況(大分自動車道)
 切土のり面崩落: 1箇所(由布岳PA付近)
 路面損傷: 約40箇所(段差・ひび割れ等)
 橋梁損傷: 本線橋6橋(並柳橋ほか)



①九州自動車道(熊本IC)

熊本料金所トールゲートの被害状況



ゲート上屋柱脚部の座屈

作業状況(4月30日 18時時点)



ゲート上屋撤去済

②九州自動車道 熊本IC

熊本ICランプ橋(県道57号線上横過 東原橋)の被害状況



橋脚柱の傾斜

作業状況(5月17日 17時時点)



橋脚補強状況(コンクリート巻立て)

③九州自動車道(益城熊本空港IC~嘉島JCT)

盛土のり面崩落・路面の被害状況



盛土のり面崩落・路面陥没

作業状況(5月24日 16時時点)



上り線:復旧完了、下り線:復旧作業中

④九州自動車道 緑川PA(御船IC~松橋IC)

跨道橋(県道32号小川嘉島線 府領第一橋)の被害状況



跨道橋の落橋

作業状況(4月21日 18時時点)



跨道橋撤去済

⑤九州自動車道（益城熊本空港IC～嘉島JCT）
木山川橋の被害状況



橋梁桁のズレ

作業状況(5月15日17時時点)



追加仮受架台設置

⑥大分自動車道（湯布院IC～日出JCT）
切土のり面土砂崩落箇所の被害状況



切土のり面土砂崩落

作業状況(5月13日10時時点)



上り線↑ 下り線↓
上り線:復旧作業中、下り線:復旧完了

⑦大分自動車道（湯布院IC～日出JCT）
並柳橋の被害状況



支承の損傷

作業状況(5月15日17時時点)



仮受架台設置(上り線)