

NEXCO西日本におけるトンネル天井板の緊急点検の進捗状況について 【12月7日 20:00現在】

NEXCO中日本管内におけるトンネル天井板崩落事故に伴い、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りいたしますとともに、ご遺族の方々には、謹んでお悔やみ申し上げます。

NEXCO西日本では、国土交通省からの緊急点検指示に基づき、下記トンネルにおいて天井板の近接目視と打音、触診による緊急点検を実施してまいりましたが、現地点検を完了いたしました。

点検の結果、トンネルの天井板につきましては、高速道路の通行車両の安全に支障をおよぼすような異常は見されておられません。

点検に当たり、車線規制の実施など、ご通行中の皆様にはご迷惑をおかけいたしました事、お詫び申し上げます。

①天井板が全線にわたり設置されているトンネル

路線名	トンネル名	上下別	トンネル延長(km)	天井板設置延長(km)	点検状況	備考
一般国道2号	関門(かんもん)トンネル	上下線	3.5	3.4	完了	

(1トンネル:1チューブ)

②天井板が部分的に設置されているトンネル

天井板部分設置のトンネルとは、天井板が集塵機等換気設備の箇所部分的に設置されているもの

路線名	IC間	トンネル名	上下別	トンネル延長(km)	天井板設置延長(m)	点検状況	備考
阪和道	海南～下津	藤白(ふじしろ)トンネル	下り線	2.1	29	完了	
	下津～有田	長峰(ながみね)トンネル	上り線	3.8	71	完了	
			下り線	4.0	62	完了	
京滋バイパス	笠取～宇治東	宇治(うじ)トンネル	上り線	4.3	127	完了	
山陽道	大竹JCT～岩国	関戸(せきど)トンネル	上り線	3.3	23	完了	
	志和～広島東	志和(しわ)トンネル	上り線	2.2	31	完了	
	山陽～岡山	笠井山(かさいやま)トンネル	上り線	3.2	47	完了	
九州道	八代～人吉	肥後(ひご)トンネル	上り線	6.3	20	完了	
			下り線	6.3	71	完了	
	人吉～えびの	加久藤(かくとう)トンネル	上り線	6.3	21	完了	
			下り線	6.3	20	完了	

(8トンネル:11チューブ)

なお、引き続き国土交通省からトンネル内の道路付属物の点検指示が出されています。トンネル内の道路付属物についても速やかに点検を実施し、高速道路を利用されるお客さまの安全を確保するため、順次、点検を完了させるよう努めてまいります。(国交省報道発表http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000306.html)