被災状況マップ：8/3(金)１７時現在

1 新名神:川西～箕面とどろみ (上)
表層崩落 → 対策済

2 山陽道:三木J～神戸西 (下)
表層崩落 → 対策済

3 中国道:吉川～ひょうご東条 (下)
のり面小崩落 → 対策済

4 中国道:吉川IC(Aランプ)
のり面小崩落 → 対策済

5 中国道:小月～下関 (下)
のり面小崩落 → 対策済

6 九州道:若宮～古賀 (上)(下)
のり面小崩落 → 対策済

7 九州道:新門司～小倉東 (上)
泥水流出 → 対策済

8 関門道:壇ノ浦PA(Bランプ)
のり面崩落 → 対策済

9 関門道:下関～門司 (下)
のり面小崩落 → 対策済

10 九州道:新門司～小倉東 (上)
のり面小崩落 → 対策済

11 九州道:古賀IC(Dランプ)
路面冠水 → 対策済

12 関門トンネル 門司坑口
のり面小段崩落 → 対策済

13 九州道:新門司～小倉東(上)(下)
のり面崩落大 → 対策済

14 京奈道路:精華下狛～精華学研 (上)
盛土のり面小崩落 → 対策済

15 山陽道宇部下関線:宇部～小野田 (下)
のり面小崩落 → 対策済

16 東九州・北九州日出線 椎田南～豊前 (下)
のり面小崩落 → 復旧作業中

17 東九州・北九州日出線 椎田南～豊前 (下)
のり面崩落大 ※上下線に土砂流出
→ 復旧作業中

18 山陽道:西条～志和 (上)
のり面小崩落 → 対策済

18-1 山陽道:西条～志和 (上)(下)
土砂・流木等の流入 → 対策済

19 高知道:大豊～新宮 (上)
切土のり面小崩落 → 対策済

20 山陽道:志和～広島東 (上)(下)志和TN東坑口付近
TN内 土砂・流木等の流入 → 対策済

21 広島道:坂南～天応西 (上)
のり面小崩落 → 対策済

22 山陽道:本郷～河内 (上)
土砂・流木等の流入 → 対策済

23 山陽道:本郷～河内 (下)
本線土砂流入 → 対策済

24 岡山道:岡山総社～賀陽 (上)
のり面小崩落 → 対策済

25 岡山道:賀陽～有漢 (上)
のり面小崩落 → 対策済

26 中国道:北房～新見 (上)
切土のり面崩落 → 復旧作業中
対面通行

27 米子道:湯原～赤来 (上)
のり面小崩落 → 対策済

28 山陽道:山陽～岡山 (下)
馬屋TN土砂流入 → 対策済

29 長崎道:川登SA (上)
側道のり面崩壊 → 対策済

30 岡山道 高梁SA (上)
側道のり面崩落→ 対策済

31 **32** 高知道:立川TN南坑口 (上)(下)
土砂流出に伴う橋梁上部工流出 (上) → 復旧作業中
土砂流入 (下) → 対策済
対面通行

33 中国道:北房～新見 (上)
盛土のり面崩落 → 復旧作業中
対面通行

34 山陽道:高屋～西条 (上)
本線土砂・流木流入 → 対策済

35 中国道:東城～庄原 (上)
のり面崩落 → 対策済

36 舞鶴道:福知山～綾部 (下)
土砂流入 → 対策済

37 山陽道:三木JCT Aランプ
土砂流入 → 対策済

38 山陽道:三木東～三木小野 (下)
盛土のり面小崩落 → 対策済

39 長崎道:鳥栖JCT～東脊振
土砂流出 → 対策済

40 東九州 苅田北九州空港～行橋 (上)
のり面小崩落 → 対策済

41 松山道:大洲TB 電気室
電気室浸水 → 対策済

42 中国道:ひょうご東条～滝野社 (上)
本線路肩の沈下 → 対策済

43 高知道:大豊～新宮 (上)
ブロック積み洗掘 → 対策済

44 山陽道:三木東～三木小野 (下)
盛土のり面小崩落 → 対策済

45 九州道:北九州JCT～小倉南 (下)
切土のり面崩落 → 対策済

46 広呉道:坂南～天応西 (上)
本線盛土崩落 →復旧作業中

47 山陽道:高屋JCT (上)(下)
土砂・流木の流入 → 対策済

48 広呉道:仁保～坂北 (下)
のり面小崩落 → 対策済

応急復旧作業実施中箇所(6箇所)

応急復旧完了箇所(43箇所)

番号 重篤な被災箇所(10箇所)