

4. 平成26年度の検討会の予定

■ 今後のスケジュール






今後のスケジュールを示す。

	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
実施スケジュール	環境保全対策の検討	橋梁設計	11月	下部工施工(非出水期)	上部工施工	舗装等		
環境モニタリング調査	生物調査	計画	事前調査	工事中調査	下部工事後調査(2年間)	上部工事後調査(2年間)		
※鳥類調査：平成25年5月,11月,平成26年1月,3月,4月(予定),5月(予定) 底生生物調査：平成25年6月 フジノハナガイ調査：平成26年1月 流向・流速観測：平成25年5月,6月にそれぞれ実施								
検討会・部会	<ul style="list-style-type: none"> ■ H25.8月：検討会の設立趣旨、進め方等 ■ H25.9月：道路構造検討方針の決定 ■ H25.10月：橋梁形式の検討 ■ H25.12月：橋梁形式案に対する環境側面からの評価 ■ H26.1月：環境保全対策(原案)の策定 ■ H26.3月：環境保全対策の決定 							
調査・計画段階		<ul style="list-style-type: none"> ■ H26.5月頃：モニタリング調査計画の策定 ■ H26.8月頃：モニタリング調査計画の決定、橋梁設計の方針 ■ H27.3月頃：橋梁設計の報告(景観の検討結果を含む) ■ H27.10月頃：工事中調査計画の確認 						
事前調査			<ul style="list-style-type: none"> ■ H27.10月頃：事前調査の中間報告 ■ H28.6月頃：事前調査結果の報告 					
工事中調査					<ul style="list-style-type: none"> ■ H29.6月頃：工事中調査結果の報告 ■ H30.6月頃：工事中調査結果の報告 ■ H31.6月頃：工事中調査結果の報告 			
工事後調査						<ul style="list-style-type: none"> ■ H30.6月頃：下部工事後調査結果の報告 ■ H31.6月頃：下部工事後調査結果の報告 上部工・下部工事後調査結果の報告：■ H32.6月頃 上部工事後調査結果の報告：H33.3月頃■ 		
<ul style="list-style-type: none"> ■：検討会 ■：環境部会 ■：橋梁部会 								

■ 平成26年度の検討会および部会の進め方



平成26年度の検討会および部会の進め方を以下に示す。

	5月頃	8月頃	9月頃	3月頃
	  			
	<p>※鳥類調査：平成25年5月,11月,平成26年1月,3月,4月(予定),5月(予定) 底生生物調査：平成25年6月 フジノハナガイ調査：平成26年1月 流向・流速観測：平成25年5月,6月にそれぞれ実施</p>			
検討会		<p>■ 第4回検討会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・環境モニタリング調査計画の決定 ・橋梁設計の方針 		<p>■ 第5回検討会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・橋梁設計の報告 (景観の検討結果を含む)
環境部会		<p>■ 第3回環境部会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・環境モニタリング調査計画の策定 		<p>※検討課題が生じた場合に、随時開催する。</p>
橋梁部会		<p>※橋梁設計の細部については 各委員へ個別に確認</p>		<p>※検討課題が生じた場合に、随時開催する。</p>